

Nieuwbouw De Hoorn

Samen bouwen aan toekomstbestendige zorg



"Het gaat erom dat mensen in Marum en omgeving prettig kunnen wonen, zelfstandig of verzorgd. Daar zetten wij ons samen met onze partners voor in."

Zeventiende Nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de 17^e nieuwsbrief met betrekking tot de ontwikkelingen rond de nieuwbouwlocatie van Zonnehuis de Hoorn in Marum. In deze nieuwsbrief willen we graag een korte update geven van de huidige stand van zaken.

Oplevering fase 2 de Hoorn

Donderdag 23 februari 2023 is bouwphase 2 van de Hoorn opgeleverd door Plegt Vos aan Woonzorg Nederland en Zonnehuisgroep Noord. Bouwkundig gezien is daarmee de 2^{de} fase afgerond.

Dit betekent dat wij nu de ruimtes kunnen schilderen, ICT en alarmering kunnen aanleggen en alles klaar kunnen maken voor inrichting en ingebruikname. De realisatie van het buitenterrein wordt binnenkort gestart en daarna wordt de tuin aangepakt. Zodra de definitieve entree beschikbaar is kan de tijdelijke entree worden afgesloten.


Inrichting ontmoetingsruimte ruimte de Hoorn

We verwachten de werkzaamheden en de inrichting van de multifunctionele ruimte en

overige ruimten begin april 2023 af te kunnen ronden. Dat zou betekenen dat we daarna vanaf 2^{de} week april de ruimten in gebruik kunnen nemen.



Afb. 1 en 2 ontmoetingsruimte



Onderstaande afbeelding geeft een beeld van de indeling en de gekozen meubels voor in de multifunctionele ruimte. De tafels, stoelen en de toogkast worden hergebruikt.

Dit zijn ook de meubels die bekend zijn van de van de "oude" de Hoorn.



Afb. 3 impressie inrichting ontmoetingsruimte

Facilitaire ruimten, kantoor en vergaderruimte

Nabij de entree bevindt zich ook het kantoor met vergaderruimte van de Clustermanager. Ook zijn via de entree de bergingen voor de facilitaire dienst en de brievenbussen voor alle afdelingen bereikbaar.

Terreininrichting

Het heeft ruim 1,5 jaar geduurd voordat er overeenstemming was met de gemeente over het plan voor inrichting van het terrein. We doelen dan op de inrichting van de infrastructuur, de wegen, de parkeer-gelegenheid en de overige voorzieningen.



Afb. 4 nieuwe entree, nog niet toegankelijk.

Voordat ze kunnen starten met de werkelijke uitvoering van het terrein moet de "vijver" worden gedicht. Deze is ontstaan op de plek waar het oude gebouw heeft gestaan.



Afb. 4 Nu een vijver, waar voorheen het oude gebouw van de Hoorn stond.

Voor het ontwerp van de tuin vindt er een selectie plaats. De planning is dat we half maart de partij hebben geselecteerd die voor ons het ontwerp gaat maken en uitvoeren.

In de ontwerpfase wordt er een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp gemaakt. De werkgroep terrein inrichting zal hierbij worden betrokken.

Planning en werkzaamheden

Planning maart t/m april 2023:

- Selectie landschapsarchitect.
- Verstrekken van de opdracht
- Inrichting gerealiseerd 2e fase april 2023

Colofon

Deze nieuwsbrief van Zonnehuisgroep Noord kunt u ook vinden op www.zonnehuisgroepnoord.nl.

Vragen en/of tips? Mail deze naar Ingrid Stiekema, projectmanager nieuwbouw locatie De Hoorn i.stiekema@zonnehuisgroepnoord.nl.